

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ , ๒๗ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในทุกปี หลังจากที่มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการใช้งบประมาณรายจ่ายและให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการทำกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้รวบรวมข้อมูลติดตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปีขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาการวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น หวังว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑
๒.โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑
๓.ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓
๔.ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕
-สรุปโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๘
๕.ผลการดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐
๖.บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๑
๗. โครงการกักกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ฯ	๓๓
๘. ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินการฯ	๓๔
๙. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานฯ	๓๕
๑๐. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๓๖
แสดงรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๗
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๓๘
ข้อเสนอแนะ	๓๘
รูปภาพโครงการ /กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๐

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงาน และเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขึ้นเพื่อรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาการวางแผนการพัฒนาในลำดับต่อไป

โครงการที่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาเริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้

๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๗๖ โครงการประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน จำนวน ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม จำนวน ๒๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จำนวน ๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๓ โครงการ


๓.ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามข้อบัญญัติและ จ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ๒.แผนงานเคหะและ ชุมชน ๓.แผนงานการเกษตร	๒๙	๑๔,๙๒๐,๖๐๐	๒	๑๔,๙๒๐,๖๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความ ยากจน	๑.แผนงานการเกษตร ๒.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๔	๓๔๐,๐๐๐	๒	๑๖๕,๒๒๙
๓.การพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคม	๑.แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ๒.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๓.แผนงานสังคม สงเคราะห์ ๔. แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ๕.แผนงานการศึกษา ๖.แผนงานสาธารณสุข ๗.แผนงานงบกลาง	๒๕	๑๕,๘๒๒,๒๑๙	๑๗	๑๓,๓๖๓,๘๑๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามข้อบัญญัติและ จ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๔.การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑.แผนงานเคหะและ ชุมชน ๒.แผนงานการเกษตร	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๑๔,๙๒๐,๖๐๐
๕.การบริหารจัดการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	๑.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ๒.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานคลัง) ๓.แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา ๔. แผนงานเคหะและ ชุมชน ๕. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๖.แผนงานสังคม สงเคราะห์ ๗.แผนงานสาธารณสุข	๘	๖๑๗,๕๐๐	๔	๔๔๑,๕๗๑
๖.การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑.แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา ๒.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๕	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๔๖,๘๐๐
๗.การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและกีฬา	๑.แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา ๒.แผนงานเคหะและ ชุมชน ๓.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๓	๒๐๐,๐๐๐	๒	๑๕๗,๑๖๑
รวม		๗๖	๓๒,๑๑๐,๓๑๙	๓๑	๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์



ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



๔.ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกสายทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ. ๕๖๐๑๓ (แยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๘ หน้าส่วนน้ำรีสอร์ทไปโคกน้ำเกลี้ยง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทุ่งมน	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๙๗๙,๐๐๐	-	๑,๙๗๙,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) จากบ้านนายอำคา บุญคำ ถึง บ้านนายสงค์ พหลทัพ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทุ่งมน	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๔๙๑,๔๐๐	-	๔๙๑,๔๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ จุดที่ ๒ จากทางลาด ยางเส้นทางบ้านโคกน้ำเกลี้ยงถึงที่นางาง จันทร์แดง ดอนพันพล หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทุ่งมน	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑๑๓,๔๐๐	-	๑๑๓,๔๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) จากสามแยกบ้านแม่เอียงตลาด ถึงสามแยกบ้านนายวุฒิไกร เมฆวัน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๔๕๐,๔๐๐	-	๔๕๐,๔๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก จากบ้านชมพูทองถึง อบต.เมืองใหม่นก.ถ.๕๖๐๐๒ หมู่ที่ ๕ บ้านชมพูทอง	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๖๗๗,๙๐๐	-	๑,๖๗๗,๙๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนนายบัวไหล งามฉวี ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๕๖๐๐๒ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๑๗๑,๘๐๐	-	๑,๑๗๑,๘๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากบ้านนายนิพนธ์ นามแก้ว ถึงถนนายนวลจันทร์ ชัยศรี (ทางด้านทิศใต้ของป่าช้าบ้านโนนสว่าง) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๔๐,๙๐๐	-	๒๔๐,๙๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหิน คลุก เส้นหนองโพนโพดเชื่อมถนน เส้นทางหลวงนาทับควาย หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแก้ว	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๕๘,๘๐๐	-	๒๕๘,๘๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกรีต (Overlay) เส้นทางกลางบ้านถึง บ้านแม่สมบัติ ดานะ หมู่ที่ ๙ บ้านมอใต้	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนายทวีศักดิ์ สุดหอม ถึง บ้านนายอารี เมฆวัน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โนนสว่าง	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๔๗,๓๐๐	-	๒๔๗,๓๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกรีต (Overlay) ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๔๖๘,๔๐๐	-	๔๖๘,๔๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหิน คลุก สายทางหลวงชนบท ทพ ๓๐๓๙ (สาย โรงสีชุมชน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑๔๒,๘๐๐	-	๑๔๒,๘๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหิน คลุก เส้นหลังรีสอร์ทพอสุมควร หาญเชิงชัย ไปลำห้วยตาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๔๙,๙๐๐	-	๒๔๙,๙๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร พร้อมขุด วางท่อระบายน้ำ - ปอพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๗๐๑,๘๐๐	-	๗๐๑,๘๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) จุดเริ่มต้นปากทางถนนสาย ๒๒๘ ถึงเขตระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา-บ้าน หนองทุ่งมน เส้นรอบหมู่บ้านสายด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๕๘๙,๖๐๐	-	๕๘๙,๖๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหิน คลุก สายทางโค้งนาของแม่ฝั้น บุญพร้อม ลงไปถึงที่นาของพ่อคำพาย ศรีไพร หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๕๖๐๑๑ (ห้วย ไผ่ - กุดแท่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไผ่	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน หินคลุก เส้นทางนา ส.อบต. โสวาท หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไผ่	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน หินคลุก จากถนนไปบ้านมอใต้ถึงกุดบัว หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีเจริญ	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๔๒,๕๐๐	-	๒๔๒,๕๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน หินคลุก สายทางแยกบ้านรวมถึงที่แจ้ง แดง หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีเจริญ	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๕๓,๕๐๐	-	๕๓,๕๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
	รวม ๒๐ โครงการ	-	-	๑๐,๔๓๙,๔๐๐	-	๑๐,๔๓๙,๔๐๐	-	-	๒๐	-	-

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (บ้านม่วงแก้ว หมู่ ๗)	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (บ้านศรีเจริญ หมู่ ๑๔)	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๖,๐๓๖	✓	-	-	ก.ย ๒๕๖๘
๓	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร (บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๓)	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๙๙๙,๙๙๘.๔๖	✓	-	-	ก.ย.๒๕๖๘
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน (บ้านมอใต้ หมู่ที่ ๙)	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน (บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒)	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
	รวม ๕ โครงการ	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๙๖,๐๓๔.๔๖	๒	๓	๑	-

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒.๒ งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีเมืองใหม่	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๙๒๘,๗๐๐	-	๙๒๘,๗๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๒๓๒,๕๐๐	-	๑,๒๓๒,๕๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
	รวม ๒ โครงการ	-	-	๒,๑๖๑,๒๐๐	-	๒,๑๖๑,๒๐๐	-	-	๒	-	-

๑.๓ แผนงานการเกษตร

๑.๓.๑ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายทำฝาย กั้นน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านมอใต้	กองช่าง	ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ แผนงานการเกษตร

๒.๑.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการตามแนว พระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	-

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๒.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการของดี อบต.เมืองใหม่	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการมหรหรรของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง	กองการ ศึกษาฯ	มี.ค.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑-๖ มี.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุก ช่วงวัย	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๒๕,๒๒๙	✓	-	-	๑๑-๑๓ มี.ย. ๒๕๖๘
	๓.๑ โครงการสานตะกร้าหวายเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘
	๓.๒ โครงการแปรรูปสมุนไพร ยา หม่อง น้ำมันไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘
	๓.๓ โครงการทำเข็มกลัดจากเศษผ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	๑๖๕,๒๒๙	๒	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทุ่งมนทุ่งพัฒนา	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองม่วงชมพูทอง	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เป็นห้องปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	-

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๒.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (โรงเรียนบ้านโนนสว่าง)	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๕,๒๑๐	✓	-	-	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมการ ประกวดร้องวงคองก้าและรดน้ำดำหัว”)	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๓๐,๓๔๐	✓	-	-	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๔๕,๕๕๐	๒	-	๑	-

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๓.๑ งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนอาสาทำความดี เพื่อพัฒนาสังคม	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค - ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๒๗,๐๕๐	✓	-	-	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท (ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต)	กองสวัสดิการ สังคม	ธ.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๗,๕๔๐	✓	-	-	๑๖ ม.ค - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘
๓	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค. ๒๕๖๘
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	๗๔,๕๙๐	๓	-	-	-

๓.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓.๔.๑ งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและพันพูลัง เกิดเหตุสาธารณภัย	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ ก.ย.๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๙๙,๒๗๙	✓	-	-	๑ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-

๓.๕ แผนงานการศึกษา

๓.๕.๑ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๗๐๐	✓	-	-	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘
๒	อาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๗๑๔,๖๕๒	๗๑๔,๖๕๒	-	๖๙๕,๐๙๖.๑๑	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗ มี.ค.๒๕๖๘
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่อบต.เมืองใหม่	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๒,๐๕๒,๖๒๐	๒,๐๕๒,๖๒๐	-	๑,๕๔๑,๙๘๔	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗ มี.ค.๒๕๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๖๑๖,๙๔๗	๖๑๖,๙๔๗	-	๕๓๑,๙๕๙	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗ มี.ค.๒๕๖๘
	รวม ๔ โครงการ	-	-	๓,๔๑๔,๒๑๙	๓,๔๑๔,๒๑๙	-	๒,๗๙๘,๗๓๙.๑๑	๔	-	-	-

๓.๖ แผนงานสาธารณสุข

๓.๖.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์การป้องกันและการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ก.พ - มิ.ย. ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๔๑,๒๙๐	✓	-	-	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อต่าง ๆ	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๔	โครงการการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๓,๑๖๘	✓	-	-	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สำนักปลัด	ม.ค - ก.ค. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
	รวม ๖ โครงการ	-	-	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	-	๒๔๔,๔๕๘	๓	-	๓	-

๓.๗ แผนงานงบกลาง

๓.๗.๑ งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองใหม่	สำนักปลัด	ม.ค.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	ก.พ.๒๕๖๘
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	ต.ค.๒๕๖๗ ก.ย.๒๕๖๘	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	๗,๕๘๖,๑๐๐	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗ ก.ย.๒๕๖๘
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กอง สวัสดิการฯ	ต.ค.๒๕๖๗ ก.ย.๒๕๖๘	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	๑,๙๐๔,๔๐๐	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗ ก.ย.๒๕๖๘
๔	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการฯ	ต.ค.๒๕๖๗ ก.ย.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๒,๕๐๐	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗ ก.ย.๒๕๖๘
	รวม ๔ โครงการ	-	-	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	-	๙,๖๘๓,๐๐๐	๔	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๔.๑.๑ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๒ แผนงานการเกษตร

๔.๒.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๖,๗๖๐	✓	-	-	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
	รวม ๒ โครงการ	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๖,๗๖๐	๑	-	๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรม อบต.พบ ประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๓,๓๗๖	✓	-	-	๓ มิ.ย. ๑๓ ก.ค.๒๕๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	๔๐๕,๗๔๐	✓	-	-	๔ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนการดำเนินโครงการบริหาร จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีใน ส่วนภูมิภาค	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	-	๒๕,๕๐๐	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗
๕	โครงการระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	๖,๙๕๕	✓	-	-	ต.ค.๒๕๖๗
๖	โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายกับ ประชาชน	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๘	โครงการหมู่บ้านพลเมืองวิถี ประชาธิปไตย	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
	รวม ๘ โครงการ	-	-	๖๑๗,๕๐๐	๖๑๗,๕๐๐	-	๔๔๑,๕๗๑	๔	-	๔	-

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๒ งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๓ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๔ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๕ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕.๒.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๖.๑.๑ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๖.๒.๑ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในด้าน คุณธรรมจริยธรรม	กองการ ศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา	กองการ ศึกษาฯ	ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๑๕,๕๐๐	✓	-	-	๙ ก.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กองการ ศึกษาฯ	เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	๖๘,๓๖๐	✓	-	-	๑๗-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการจัดงานสักการะสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	กองการ ศึกษาฯ	ม.ค.๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-

๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๖.๒.๑ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	๖๒,๙๔๐	✓	-	-	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗
	รวม ๕ โครงการ			๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๔๖,๘๐๐	๓	-	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๗.๑.๑ งานสวนสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๗.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๗.๒.๑ งานกีฬาและนันทนาการ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ
			ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายเงิน สะสม/ เงินทุนสำรอง	เบิกจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	ม.ค - มี.ค. ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๕๗,๑๖๑	✓	-	-	๒๖-๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๕๗,๑๖๑	๑	-	-	-

สรุปโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๕๐๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๒,๙๑๘,๗๕๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๙๒๐,๖๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๙๒๐,๖๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๑๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖๕,๒๒๙ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓,๐๕๘,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๘๒๒,๒๑๙ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓,๓๖๓,๘๑๖ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๔๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๕๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๘๔๔,๕๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๗,๕๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๔๑,๕๗๑ บาท

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ๖๖.๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔๖,๘๐๐ บาท

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณร้อยละ ๖๖.๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๗,๑๖๑ บาท

๕. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ที่ ดำเนินการ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๕๖๐๐๙ (จากเขตเทศบาลโนนสูงเปลือย - แยกทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๕๕๐๐๒ - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ๓,๒๑๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓	-	-	-	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑,๖๔๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๑	-	-	-	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑,๖๔๐,๐๐๐	-	-

๖. บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๔ หลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
	แผนงานสาธารณสุข	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	คอมพิวเตอร์ส่องสว่างพร้อมเสาและ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ๕๔ จุด หมู่ที่ ๕, ๘, ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๕๖๐	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
		คอมพิวเตอร์ส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง

๖. บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ครุภัณฑ์	แผนงาน	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๕.ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	แผนงานการศึกษา	เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๒ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๖.ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๖,๔๓๐	๒๙ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
		เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๙,๐๐๐	๔,๙๘๐	๒๙ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
	รวม ๗ แผนงาน	-	๑,๗๔๔,๐๐๐	๕๘๕,๔๗๐	-	

สรุปบัญชีครุภัณฑ์

มีทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑,๗๔๔,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการจัดหาแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๘๕,๔๗๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา จำนวน ๓ โครงการ


๗. ครุภัณฑ์กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และดำเนินโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๘

ครุภัณฑ์	แผนงาน	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์การเกษตร	แผนงานการเกษตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดตั้งใบมีดตัดหญ้า และติดตั้งแบคโฮติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา	รถบรรทุกติดตั้งระบบไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
-	รวม ๒ แผนงาน	-	๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-

๘. ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ					โครงการที่มีการดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (%) (๑ + ๒)
	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) (๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ) (๒)	ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ) (๓)	ยกเลิก (โครงการ) (๔)	โครงการทั้งหมด (โครงการ) (๕)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒	๒๖	๑	-	๒๙	๒๙.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒	-	๒	-	๔	๓.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๗	-	๘	-	๒๕	๑๗.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑	-	๑	-	๒	๒.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔	-	๔	-	๘	๕.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓	-	๒	-	๕	๔.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒	-	๑	-	๓	๓.๓๒
รวม	๓๑	๒๖	๑๙	-	๗๖	๕๗.๑๒

คำอธิบาย โครงการที่ดำเนินการในแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ๗๖ โครงการ




ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนโครงการที่คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง

๙. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ		การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (%) $\frac{(๒) \times ๑๐๐}{(๑)}$ (๓)
	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท) (๑)	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (บาท) (๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๔,๙๒๐,๖๐๐	๑,๓๙๖,๐๓๔.๔๖	๙.๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓๔๐,๐๐๐	๑๖๕,๒๒๙	๔๘.๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๕,๘๒๒,๒๑๙	๑๓,๓๖๓,๘๑๖	๘๔.๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๗,๙๕๐	๓๙.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๖๑๗,๕๐๐	๔๔๑,๕๗๑	๗๑.๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๖,๘๐๐	๗๗.๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๗,๑๖๑	๗๘.๕๘
รวม	๓๒,๑๑๐,๓๑๙	๑๕,๖๗๘,๕๖๑.๔๖	๔๘.๘๓

คำอธิบาย การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ๓๒,๑๑๐,๓๑๙ บาท



ตารางที่ ๕ แสดงผลของงบประมาณที่ได้รับและงบประมาณที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๐. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๕๐๑	๒๘	๕.๕๙	๑	๐.๐๒	๒	๐.๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖๖	๒	๓.๐๓	๒	๓.๐๓	๒	๐.๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๕๒	๑๗	๑๑.๑๘	๘	๕.๒๖	๑๗	๒.๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๑	๑	๙.๐๙	๑	๙.๐๙	๑	๐.๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๕	๔	๘.๘๙	๔	๘.๘๙	๔	๐.๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๒๒	๓	๑๓.๖๔	๒	๙.๐๙	๓	๐.๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๒๘	๒	๗.๑๔	๑	๓.๕๗	๒	๐.๒๔
รวม	๘๒๕	๕๗	๖.๙๑	๑๙	๒.๓๐	๓๑	๓.๗๖

คำอธิบาย มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๒๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๖ ของโครงการทั้งหมด

แสดงรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายรับจริง(บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๓,๒๐๙.๓๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔๗๓,๔๙๐๐.๐๐	๗๑๕,๓๒๓.๕๓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๗๒.๕๖
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๑,๒๐๐.๐๐	๕๙,๗๗๖.๓๖
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๓,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๘๑,๑๖๔.๔๘
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๑๖,๕๐๕,๙๐๐.๐๐	๑๘,๘๑๔,๕๑๐.๘๔
รวมรายรับ		
ประเภทรายจ่าย		
งบกลาง	๑๐,๙๓๐,๘๗๘.๐๐	๑๐,๓๐๓,๑๐๗.๐๐
งบบุคลากร	๑๗,๗๒๘,๒๐๐	๑๓,๑๔๘,๖๒๔.๐๐
งบดำเนินงาน	๘,๒๒๙,๐๔๔	๕,๙๑๙,๘๒๖.๙๔
งบลงทุน	๑,๘๗๐,๖๐๐.๐๐	๖,๘๔๔,๔๗๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๓๗๐,๓๐๐.๐๐	๓,๒๓๓,๕๑๘.๔๖
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวมรายจ่าย	๔๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๔๓๒,๗๙๑.๖๗
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณจ่าย	๔,๐๙๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๙๒,๐๐๐.๐๐
รวมรับจ่าย - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๔,๐๙๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๙๒,๐๐๐.๐๐

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

▶ ปัญหาและอุปสรรค

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว สำหรับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนี้

- **งบประมาณไม่เพียงพอ** : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมักได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องดำเนินการ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือทำได้เพียงเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น
- **การบริหารจัดการโครงการ** : บางโครงการที่เสนอขาดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีดำเนินการ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล
- **ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก** : สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภาวะสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ หรือสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ส่งผลให้การดำเนินโครงการต้องหยุดชะงักหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- **กฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน** : การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เข้มงวด และมีจำนวนมากเกินไป เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการบริหารงานและการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนในพื้นที่
- **ขาดแคลนบุคลากร** : ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินงาน บางด้าน อาทิ งานพัสดุ งานช่าง งานการเงิน
- **การมีส่วนร่วมของประชาชน** : ประชาชนอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างทั่วถึง

▶ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ให้ความสำคัญกับการวางแผนโครงการ : ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกัน เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

การวางแผนด้านงบประมาณ : ควรมีการวางแผนด้านงบประมาณที่จะมาดำเนินการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนงาน โดยอาจมีการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือส่วนกลางเพิ่มเติมหากจำเป็น

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ : ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโครงการ/กิจกรรม ทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ปัดประกาศในที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ

เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน : ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาต่อผลการดำเนินงานได้โดยตรงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้เหมาะสม : ควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ/แผนงาน ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเป็นจริง

+++++

รูปภาพโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง

ดำเนินการวันที่ ๑ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง โดยมีการแสดงฟ้อนรำของชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่และแสดงเต้นแอโรบิกแดนซ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย หลักสูตรการฝึกอาชีพพระยาสัน
(การสานตะกร้าหวายเทียม)

ดำเนินการวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมสานตะกร้าหวายเทียมจากหลายหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จะได้มีทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสานตะกร้าหวายเทียม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย
(กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันไพล)

ดำเนินการวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมหลายหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย
(กิจกรรมการทำเข็มกลัดจากเศษผ้า)

ดำเนินการวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมหลายหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม

โครงการจัดงานวันเด็ก

ดำเนินการ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมนันทนาการต่างๆ



หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่อบต.เมืองใหม่ และอาหารเสริม (นม)
ดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘

ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และรับอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ และตั้งจุดตรวจทั้งหมด ๕ จุดในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ทีมกู้ชีพอบต.เมืองใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน EMS RALLY ระดับอำเภอ
ดำเนินการวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง กู้ชีพอบต.เมืองใหม่เข้าร่วมจำนวน ๔ คน



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ โดยออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนที่
รับเงินสดทุกหมู่บ้าน ภายในตำบลเมืองใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการปรับปรุงแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรับปรุง / ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ) ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่
ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ โดยได้มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอาสาทำความดี เพื่อพัฒนาสังคม

ดำเนินการวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ วัดเวฬุวนาราม บ้านห้วยไผ่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกิจกรรมทาสีกำแพงวัด เพื่อบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่ประเทศชาติ



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มอบถุงยังชีพพระราชทานและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ,๖, ๙, ๑๑, ๑๒



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ โดยเจ้าหน้าที่อบต.ออกรับซื้อขยะทุกหมู่บ้านภายในตำบลเมืองใหม่ทุกเดือน



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

**โครงการปลูกป่าชุมชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘**

ดำเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้าน
ชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหามลพิษ ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้
ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่

ดำเนินการวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยได้เก็บขยะริมถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ จากอบต.
เมืองใหม่ ถึงวัดป่าอุนตโร บ้านม่วงแก้ว



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ดำเนินการวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโนนสง่า บ้านโนนสว่าง ตำบลเมือง
ใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

การส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จังหวัด
ลพบุรี, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการซัง
หั่วมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี



หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการงานประเพณีลอยกระทง

ดำเนินการวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ฝายอีกู่ บ้านโนนสว่าง ประชาชนได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ดำเนินการวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่บั้งไฟและนางรำ เพื่อถวาย
พญาแถน ณ วัดวิเศษมงคล บ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (แห่เทียนเข้าพรรษา)

ดำเนินการวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายแด่วัดเวฬุวนาราม บ้านห้วยไผ่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

ดำเนินการในวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกีฬาจากทุกหมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เบตอง และมีการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิกแดนซ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

ดำเนินการวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ



หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม